

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СПУТНИК»
659415, п. Мирный
ул. Молодёжная, 13
тел. (385-30) 27-3-75
e-mail: sputnikmirn@mail.ru
26.06.2020г. № __

Старшему дознавателю ОД ТО НД и ПР
№2 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю Карташову А.С.
заведующего МКДОУ «Детский сад
«Спутник» Шлотгауэр С.Н.

**Отчет об исполнении Предписания №2/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от 13.02.2020г.**

1. Исполнительная документация на установку системы противопожарной защиты филиала Детский сад «Пчелка», расположенного в с. Буланиха, восстановлена (Приложение 1).
2. В помещении младшей группы филиала Детский сад «Пчелка» сделан второй эвакуационный выход (Приложение 2).
3. В средней группе «Детского сада «Спутник», расположенного в п. Мирный, установлена дверь, которая открывается по направлению выхода из здания (Приложение 3).



/Шлотгауэр С.Н./

Исполнительная документация

Заказчик: МДОУ «Детский сад «Пчелка»

Подрядчик: БГО «ВДПО».



Технический паспорт на систему автоматической пожарно-охранной сигнализации

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ПЧЁЛКА»

Установленной по адресу: Зональный район, с. Буланиха,
ул. Елютина, 20а.

1. Пожарная сигнализация установлена в помещении:
Детский сад «Пчелка»

2. Монтажные работы выполнены в соответствии с РД 78. 145-93
В качестве охранно-пожарного прибора используется ППК «Гранд-
Магистр8». Питание прибора осуществляется от электросети переменного
тока с напряжением 220В.

Резервное питание + 12В от аккумулятора входящего в комплект прибора.
Прибор смонтирован на железной панели и установлен на стене,
на отметке 1,5 м от пола.

В качестве пожарных датчиков используются дымовые извещатели
ДИП212-70; тепловые извещатели, ручные извещатели ИПР-И.
Извещатели установлены на потолке, после монтажа светильников.
Ручной извещатель установлен у входа на стене на отметке 1,5 м от пола.
Способ оповещения о пожаре: комбинированный оповещатель «Маяк-
12К», звуковая сирена «Маяк 12 3М», над выходами из помещений
установлены световые табло «Выход».

Монтаж шлейфа выполнен кабелем КСПВ, провод проложен в кабель-
канале и металлорукаве.

В местах разветвления установлены коммутационные коробки КК8
3. Установлен и подключен прибор «Гранд-Магистр-8» обеспечивающий
контроль восьми шлейфов ПС.

Составил: _____



КОПИЯ ВЕРНА
«М» № 05/20
Подпись: _____

АКТ
измерения сопротивления изоляции электропроводок

«18» сентября 2010г.

Объект: МДОУ Детский сад «Пчелка» ул. Елютина, 20а.
(наименование объекта)

Комиссия в составе представителей:
Заказчика заведующей Лаук В.Р.
монтажной организации мастера Дураков К.Г.
произвела измерение сопротивления изоляции электропроводок.
Данные контрольных приборов:

Наименование прибора	Тип	№ прибора	Шкала	Класс	Примечание
Мультиметр	Цифровой	ДТ 830 В	0- ~	01	-----

Данные испытаний:

Маркировка провода по чертежу	Марка провода	Количество и сечение жил кв. мм	Сопротивление изоляции	Сопротивление утечки относительно но «земли»	Примечание
-----	КСПВ	16х0,5	10 МОМ	~	-----
-----	ТРПтр	2х0,5	10 МОМ	~	-----

Заключение комиссии: сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представители:

Заказчика:

_____/ Лаук В.Р./
(подпись)

Монтажной организации:

_____/ Дураков К.Г./
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
21.09.2010
Подпись: _____

АКТ
измерения сопротивления шлейфа

«18» сентября 2010г.

Объект: МДОУ Детский сад «Пчелка» ул. Елютина, 20а.
(наименование объекта)

Комиссия в составе представителей:
Заказчика заведующей Лаук В.Р.
монтажной организации мастера Дураков К.Г.
произвела измерение сопротивления шлейфа. Данные контрольных приборов:

Наименование прибора	Тип	№ прибора	Шкала	Класс	Примечание
Мультиметр	Цифровой	ДТ 830 В	0- ~	01	-----

Данные испытаний:

Маркировка провода по чертежу	Марка провода	Количество и сечение жил кв. мм	Сопротивление шлейфа	Сопротивление утечки относительно но «земли»	Примечание
-----	КСПВ	16х0,5	10 Ом	~	-----

Заключение комиссии: сопротивление перечисленных шлейфов соответствует техническим требованиям.

Представители:

Заказчика:

_____/ Лаук В.Р./
(подпись)

Монтажной организации:

_____/ Дураков К.Г./
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
21.09.2010
Подпись: _____

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приемно-контрольных приборов,
сигнально-пусковых устройств, извещателей,
оповещателей, технических средств ПС.

Объект: МДОУ Детский сад «Пчелка» ул. Елютина, 20а.

(наименование объекта)

№ п./п.	Наименование	Тип	Завод изготовитель	Кол-во
1	Прибор охранно-пожарный	«Гранд-Магистр-8»	г. Новосибирск НПО «Сибирский Арсенал»	1
2	Аккумулятор	12в 7,0 А/ч	Китай	1
3	Оповещатель комбинированный	Маяк-12К	ОООЭлектротехника и автоматика. г. Омск	1
4	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-70	Изотоп г. Москва	70
5	Извещатель пожарный ручной	ИПР-1	Изотоп г. Москва	6
6	Оповещатель световой	Табло «ВЫХОД»	ОООЭлтер-сервис г. Омск	6
7	Звуковой оповещатель	Маяк-12ПКМ	ОООЭлектротехника и автоматика г. Омск	6
8	Коробка коммутационная	КК;8	Бийск	16
9	Коробка коммутационная	КРП1 10	Бийск	4
10	Металлорукав	d 8,0	Россия	200
11	Кабель-канал	16x16	Degross	10
12	Кабель-канал	40x25	Degross	200
13	Провод	ШВВП 2x0,75	Россия	5
14	Провод	ТРПтр2x0,5	Россия	400
15	Кабель	КСПВ16x0,5	Россия	200
16	Извещатель пожарный тепловой	ИП 103-3	Россия	20
17	Щиток ОПС	ОПС-5	Россия	1

18	Лампа дежурного освещения	ЛДО-20	Китай	1
----	---------------------------	--------	-------	---

Сдал:
Представитель монтажно-наладочной организации

Принял:
Представитель заказчика

Дураков К.Г.

/Лаук В.Р./

МП

МП

КОПИЯ ВЕРНА
21.05.20
Подпись

АКТ
о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию

« 12 » апреля 2010г.

МДОУ Детский сад «Пчелка» с. Буланиха ул. Елютина, 20а.
(наименование организации заказчика)

В составе председателя заведующей Лаук В.Р.

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации мастера Дуракова К.Г.

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлены к приемке тех.
средств системы: охранно-пожарной сигнализации

Смонтированные в помещениях: Детского сада «Пчелка»

2. Монтажно-наладочные работы выполнены в полном объеме
со сроком гарантийного обслуживания 12 месяцев.

3 Результаты измерения
сопротивления шлейфа сигнализации 10 Ом

сопротивление изоляции шлейфа сигнализации 10 МОм

4 Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты,
недоделки устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

*Технические средства сигнализации, прошедшие комплексное
опробование. Включая пуско-наладочные работы, считать
принятыми в эксплуатацию с «12» апреля 2010г.*

Председатель комиссии
Члены комиссии



Лаук В.Р.
Дураков К.Г.

КОПИЯ ВЕРНА
« 12 » 05 / 2010
Подпись Лаук В.Р.

Приложение 2

Второй эвакуационный выход в Детском саду «Пчелка»



Приложение 3

Дверь в Детском саду «Спутник»

